

RAPORTI I PUNËS

I VITIT 2025

Raport paraqet punën e DSHPI-së për periudhën janar – dhejtor 2025. Këtu janë përfshirë në mënyrë të përmblendhur aktivitetet e DSHPI-së .

Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe Infrastrukturë (DSHPI) e konsideron publikimin e planifikimin më shumë se sa përmbushje të një detyrimi ligjor dhe institucional. Në vazhdim do t'ju paraqes planin e punës së Drejtorisë që udhëheqi respektivisht Drejtorisë së Shërbimeve Publike dhe Infrastrukturë në Komunën e Mitrovicës, i cili është një konsiderim real i punës sonë gjatë periudhës janar-qershor plot ritëm dhe bashkëveprim në mënyren profesionale.

Viti 2025 ka qenë tepër i vështirë si shkak obligimet nga vitet paraprake ku me një angazhim maksimal me një vullum dhe ritëm të madh si në Sektorin e Infrastrukturës ashtu edhe në Shërbimet Publike si dhe përgatitje për punët e vitit 2025 dhe kryerjen e detyrimeve. Vizioni i përcaktuar në dokumentin strategjik të prioriteteve dhe objektivave të Komunës së Mitrovicës dhe nevojat në territorin e Komunës, na dhanë shtysën kryesore për të punuar më shumë në aspektin ligjor, organizativ dhe profesional të punëve. Stafi profesional ka qenë shumë i mangët dhe ka qenë deficit..

Në sigurisht kemi bërë përpjekje maksimale për marrjen e fondeve nga Ministrinë e ndryshme për rregullimin e infrastrukturës dhe kemi arrit rezultat mbreslënës, të cilat janë të mirseardhura. Të gjitha këto të dhëna bazohen në shëfat e sketoreve respektivisht sektorit të Shërbimeve Publike dhe sektorit të Infrastrukturës.

Pas një viti jo shumë të mirë nga viti paraprak që ka krijuar disa obligime të cilat kan vështirësuar edhe punën dhe fillimin jo të mbarë ani pse pas gjithë këtyre vështirësive neve jemi mobilizuar dhe kemi inicuar disa procedura tenderit në kuadër të infrastrukturës rrugore dhe kemi filluar me punimet në riparim dhe asfaltim të rrugëve dhe kubëzim të disa rrugëve në qytetin e Mitrovicës.

Në fillim të vitit 2025 kemi përmbyllur raportin e punës për vitin 2024 duke ilustruar të gjitha punimet

Po ashtu kemi punuar nga kontratat që kanë qenë vazhdimësi dhe kontratat të cilat kemi inicuar dhe kemi nënshkruar në vitin 2025

Njëherit Komuna e Mitrovicës Jugore ka fituar grant qeveritar nga performance komunale ku pritët që të realizojmë disa projekte infrastrukturore.



Drejtori

Drejtori DSHPI

2

PLANIFIKIMI I DREJTORISË PËR SHËRBIME PUBLIKE DHE INFRASTRUKTURË

Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe Infrastrukturës ka ushtruar veprimtarinë konform detyrimeve dhe përgjegjësisë që përcakton Statuti Komunal në realizimin e projekteve në disa rrafshë komplekse dhe shumëdimensionale, me theks të veçantë në përmirësimin e infrastrukturës rrugore, duke intervenuar optimalisht komform pozicioneve të përcaktuara sipas buxhetit komunal. Hartimi i planeve e projekteve konkrete afatshkurtra dhe afatmesme duke përpiluar edhe Rregullore dhe Vendime adekuate të kësaj natyre, duke ofruar shërbime efektive dhe profesionale gjithnjë në të mirë të Komunës dhe qytetarëve të sajë ka qenë dhe mbetet objektiv parësor.

Raporti është pregaditur nga Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe Infrastrukturës dhe përmbledhe situatën për realizimin e projekteve infrastrukturore si dhe shërbimet e realizura, ky raport paraqet situatën e realizimit të investimeve të vitit 2025.

Prioritetet kryesore të drejtorisë për vitin 2025:

Ndërtimi i infrastrukturës rrugore në qytete dhe në fshatra:

Asfaltimi i rrugëve dhe Kubëzimi i rrugëve

Ndërtimi i trotuareve

Riparimi i rrugëve dhe

Ndërtimi i rrugëve me zhavor.

Përmirësimi i gjendjes së furnizimit me ujë të qytetarëve dhe gjendja e kanalizimeve

Ndërtimi i rrjeteve të reja të kanalizimit të ujërave të zeza dhe

Riparimi(debllokimi) i rrjeteve të kanalizimeve atmosferike dhe fekale.

Përmirësimi i fondit të sipërfaqeve të gjelbruara

Ndërtimi i shesheve

Ndërtimi i parqeve

Ngritja e sipërfaqeve të gjelbruara.

Zgjerimi i rrjetit të ndriçimit publik dhe sinjalizimi

Përmirësimi i gjendjes së sinjalizimit horizontal dhe vertikal

Rregullimi i trafikut dhe transporti publik

Përmirësimi i shërbimeve komunale

Mirëmbajtja verore dhe dimrore e rrugëve

Krijimin e parkingjeve Publike

Drejtori DSHPI

MISIONI I DSHPI-së

1. Zbatimin e ligjshmërisë i cili në vete ngërthen;

a) vetë qëndrueshmërinë financiarisht të ofruesve të shërbimeve të të dy sektorëve,

b) zbatimin e kritereve ekonomike në rastet e proceseve rregullatore.

PËRGJEGJËSIT E DSHPI-së

Përgjegjësia e DSHPI-së është shumë komplekse e cila kërkon staf të mjaftueshëm, experiencë të duhur në fushë veprimin e angazhuar dhe më gjerë, mirë të kualifikuar i cili në rastin tonë mund të thuhet se nuk ka qenë i mjaftueshëm gjatë vitit 2025 ku kemi pas shumë mungesa në stafin profesional dhe që shpresoj që gjatë viteve në vazhdim të rrisim edhe kapacitetin e stafit dhe cilësinë e punimeve .

Edhe përkundër asaj që u theksua i njëjti ka qenë dhe është shumë i përkushtuar për zbatim të ligjit, politikave dhe të proceseve të cilat duhet të zhvillohen, të cilat janë kompensuar me një organizim të mirë, përgatitje të duhur, ekzekutim dhe monitorim të gjitha fazave dhe etapave nëpër të cilën duhej kaluar për ti përmbush detyrat e punës. Këtë e ka mundësuar në radhë të parë komunikimi i rregullt i brendshëm dhe i ndërsjellë me të gjitha palët e interesit, duke pas si cak një monitorim të duhur, vlerësim të mirë të dhënave të mbledhura, duke krahasuar të njëjtat me objektivat kohore të caktuara.


Nuk është e tepërt të thuhet se stafin e këtij departamenti duhet ta karakterizojnë njohurit shumë dimensionale e specifike, të cilat janë mase të domosdoshme, për përmbylljen me sukses të proceseve të përcaktuara nëpër të cilat ka kaluar dhe po kalon DSHPI.

ORGANIZIMI I DSHPI-së

Drejtoria për Shërbime Publike dhe Infrastrukturë, aktivitetet e filloi duke u bazuar në program të punës, në buxhetin komunal dhe objektivat e qeverisë komunale për vitin 2025, si dhe vazhdimin e punëve të planifikuara nga viti i kaluar.

DSHPI përbëhet nga dy sektorë: Sektori i Shërbimeve Publike dhe Sektori i Infrastrukturës.

Stafi DSHPI-së



Me qëllim të plotësimit të obligimeve ligjore si dhe realizimin e punëve, aktualisht në DSHPI janë të punësuar gjithsej 8 shërbyes civil dhe drejtori gjithsej 9 ku prej tyre: 5 meshkuj dhe 4 femra, me këtë përbërje: 1 Drejtori , 1 Udhëheqës Sektorit të Shërbimeve Publike dhe 1 Udhëheqës Sektorit të Infrastrukturës dhe zyrtarë . 3 Muaj po ashtu Shefi I Infrastruktures ka munguar për shkak të gjendjes shëndetësore.

Drejtori DSHPI

I. Statusi i lëndëve në procedurë Administrative

II. Drejtoria për Shërbime Publike dhe Infrastrukturë sektori Infrastrukturë në procedurë administrative ka shqyrtuar një numër të kërkesave dhe atë konform LPA dhe sistemit unik të përcaktuar nga MAPL për administratën komunale brenda afatit ligjor janë trajtuar këto lëndë si në tabelë:

Gjithësejtë kërkesa:	Të Aprovuara	Të Refuzuara	Në Proces
569	179	153	227

Procedurat e iniciuara viti 2025të të tenderit janë si:

- Asfaltimi, rregullimi, riparimi dhe asfaltimi i rrugëve në qytet
- Ndërtimi dhe riparimi i rrugëve dhe trotuarëve në qytet
- Ndërtimi i rrugës Cen Stantërgu
- Mirëmbajtja Verore e rrugëve dhe Liqenit AKumulues
- Shenjzimi i rrugëve
- Zgjerimi i rrjetit të kanalizimit dhe pusëve në Shalë të Bajgorës, Koshtovë, Broboniq, Zhabar, Iliridë, Shipol, Qendër, Bair
- Ndërtimi i rrugës Vllahi-Zhazhë
- Mirembajtja Verore dhe Dimërore
- Mirëmbajtja dhe ngritja e sipërfaqeve të gjelbruara
- Ndërtimi i rrugëve në fshatin Koprive bashkfinancim me DEMOS
- Zgjerimi i rrjetit të ndriqimit public në Shalë të Bajgorës, Koshtovë, Broboniq, Zhabar, Iliride, Shipol, Qender, Bair, Iliride, Suhadoll, Lushtë
- Furnizimi dhe montimi i pomave të ujit për ujësjellsin e Vidimiriqit

Projektet në vazhdim të cilat disa janë përfunduar dhe disa do të përfundojnë me zbatimin e projektit në teren janë si:

- Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugëve në Iliridë
- Ndërtimi i rrugëve në fsh. Melenicë, Stan Tergë, degzimi I magjistrale, Kuvendi i Lezhez, rruga Kposhti, Bair-degzim
- Ndërtimi i rrugëve në fsh. Koprivë
- Ndërtimi i rrugëve në fsh. Vllahi-Zhazhë,

Dhe kontaktat e mirëmbajtjes Verore dhe Dimërore, Gjellbrimi, Shenjzimi

Stafi i DSHPI-së respektivisht i sektorit të infrastrukturës është ngarkuar me disa komisione të ndryshme në drejtorit tjera komunale që jemi si staf mbështetës e profesional. Po ashtu kemi dal ne teren bazuar ne kërkesat e qytetareve duke verifikuar për se afërm gjendjen faktike dhe ne mënyrë të jemi sa më transparent dhe vigjilent në marrjen e masave ekzekutive.

Projektet Kapitale viti 2025 - Planifikimi

Emertimi i Projektit	Kodi i Projektit	GQ	THV	Totali
Ndërtimi i rrugëve në fshatin Kqiq	45797	83'000.00	0.00	83'000.00
Ndërtimi i rrugëve në fshatin Lushtë	45866	50'000.00	0.00	50'000.00
Ndërtimi i rrugëve në fsh. Koshtovë	45875	95'000.00	0.00	95'000.00
Ndërtimi i rr. në fsh. Vaganicë	45889	100'000.00	0.00	100'000.00
Ndërtimi i rr. në fsh. Stantërg	45897	50'000.00	0.00	50'000.00
Ndërtimi i rrugëve në fsh. Bjagorë	45907	0.00	50'000.00	50'000.00
Ndërtimi i rrugëve në fsh. Vllahi	45909	70'000.00	0.00	70'000.00
Ndërtimi i rrugëve në fshatin Tërrstenë	45948	30'000.00	0.00	30'000.00
Ndërtimi i rrjetit të ujësjellsve, statcionit të pompimit, furnizim me material për ujësjells, rehabilitimi i rrjetit të ujësjellsve	47084	50'000.00	00.00	50'000.00

Drejtori DSHPI

Ndërtimi i rr. në fsh. Zasellë	47210	80'000.00	0.00	80'000.00
Ndërtimi i rrugëve në Tunelin e parë	47220	80'000.00	0.00	80'000.00
Ndërtimi i rrugëve në fshatin Frashër	47222	30'000.00	0.00	30'000.00
Ndërtimi i rrugëve në fshatin Shupkoç	47234	80'000.00	0.00	80'000.00
Ndërtimi i rrugës Ali Zeneli	51930	350'000.00	0.00	350'000.00
Ndërtimi i rrugës Lah Nimani dhe Evla Qelebia	51935	38'000.00	0.00	38'000.00
Rregullimi i shtratit të lumit Ibër	51938	50'000.00	0.00	50'000.00
Rregullimi i shtratit të lumit Sitnica	51939	100'000.00	0.00	100'000.00
Ndërtimi i rrugës Cen StanTërgu	52915	30'000.00	50'000.00	80'000.00
Ndërtimi i rrugëve në lagjen Ilirida	52921	200'000.00	200'000.00	400'000.00
Ndërtimi i rrugëve në lagjen Bair	52922	200'000.00	250'000.00	450'000.00
Ndërtimi i rrugëve në lagjen Shipol	52923	80'000.00	0.00	80'000.00
Ndërtimi i rrugëve në fshatin Gushafç dhe Vinarc	52926	200'000.00	100'000.00	300'000.00
Ndërtimi i rrugëve në fshatin Broboniq	52927	30'000.00	0.00	30'000.00
Ndërtimi i rr. në lagjen Ura e Gjakut	52948	50'000.00	0.00	50'000.00
Asfaltimi i rr. Agim Ramadani dhe Bislim Bjagora	52963	150'000.00	0.00	150'000.00
Rregullimi i shtratit të lumit Trepça	52976	0.00	0.00	0.00
Zgjerimi i rrjetit të kanalizimit dhe pusetave në Shalë të Bajgorës, Koshtovë, Broboniq, Zhabar, Iliridë, Shipol, Qendër, Bair,	53028	50'000.00	00.00	50'000.00
Blerja e semaforve, pajisjeve sinjalizuese dhe ndriquese në Shipol, Zhabar, Iliridë, Qender, 2 Korrik dhe Bair	53381	186'000.00	0.00	186'000.00
Asfaltimi dhe rregullimi i rrugëve në fshatrat Vllahi, Melenice, Bajgorë, StanTërg, 2 Korrik, Shupkoç, ..	53390	137'000.00	60'000.00	197'000.00
Zgjerimi i rr. të ndriqimit publik në Shalë të Bajgorës, Koshtovë, Broboniq, Zhabar, Iliridë, Shipol, Qender, Bair, Iliridë, Suhadoll, Lushtë	54785	100'000.00	0.00	100'00.00

Drejtori DSHPI

Ndertimi I rrugëve dhe trotuarve në qytet dhe fshatra.	54789	50'000.00	50'000.00	100'000.00
Asfaltimi, riparimi dhe rregullimi I rrugëve në qytet dhe fshatra	54791	50'000.00	50'000.00	100'000.00
Ndertimi ,rregullimi ,riparimi I kendit të lojërave dhe rekreacioneve në parqet gjelbra tek liqeni akumulues	54792	30'000.00	0.00	30'000.00
Fondet e Efëncës së Energjisë	55187	30'000.00	0.00	30'000.00
Ndertimi I rrugës Vllahi-Zhazhe	56290	50'000.00	0.00	50'000.00
Ndertimi I rrugëve në fshatin Rashan	56291	50'000.00	0.00	50'000.00
Ndertimi I rrugëve në fshatin Koprivë	56292	30'000.00	50'000.00	80'000.00
Ndertimi I rrugëve në fshatin Kollovert	56293	30'000.00	50'000.00	80'000.00
Ndertimi I rrugëve në fshatin Kutllofc	56294	0.00	30'000.00	30'000.00

RAPORTI FINANCIAR 2025

Kategoria Mallra&Shërbime- (Sektori i Shërbimeve Publike)

Të alokuara	908'000.00 €
Të shpenzuara	809'616.18 €
Të zotuar	72'261.84 €
Të lira	-26'121.98 €

Investime Kapitale-(sektori i Infrastrukturës)

Të alokuara	3'099'000.00 €
Të shpenzuara	2'487'719.82 €
Të zotuar	414'195.73 €
Të lira	197'084.45 €

TOTAL BUXHETI 2025

Të alokuara	5'776'979.22 €
Të shpenzuara	4'415'838.44 €
Të zotuar	9044'129.28 €
Të lira	457'011.50 €

Drejtori DSHPI

SIPËRFAQET E RRUGËVE TE QYTETIT QË DUHET FSHIRË DHE LARË


Nr.	Rmërtimi I rrugëve dhe shesheve	Lokacioni	Gjatësia m	Gjerësia m	Rruge	Trotuare
1	Bulevardi "Mbretëresha Teuta " & Isa Boletini	Prej Urës së Gjakut deri te Ura e Ibrit	1476	24	22140	13284
2	Artim Jashari & Safet Boletini	Prej Stacionit të autobusëve deri te sh.f." Migjeni "	931	10	6517	2793
3	Driton M. Veliu	Prej "Migjeni " deri fabrika " 1.Maji "	500	20	8000	2000
4	Ukshin Kovaqica	Prej sh.f."Migjeni "deri te tregu I gjelbërt	1089	15	9442.5	6892.5
5	Ahmet Selaci ,Martiret e Kombit, Xhafer Deva dhe Pajazit Boletini	Prej Ures se Lushtes deri te bunari	950	10	6650	2850
6	Hasan Prishtina	Prej DPP-së deri tek "Adriatiku "	140	11	1050	490
7	Sheshi Skënderbeu	Prej Adfrikut deri te rr. . Xhafer Deva	100	0	0	1130
8	Sheshi i Lirisë m2	Te Xhamia Isa Bej			0	3500
9	Bulevardi "Shemsi Ahmeti " & " Brigada 141 Mehe Uka "	Prej Sh. F. "Andon Zako Çajupi deri tek Varezat ortodokse	1500	22	22500	10500
10	Sheshi I qytetit m2		0	0	0	10247
11	Bedri Gjina & Adem Voca	Prej KK-së deri tek stadioni i vjeter	554	11	4597	1497.36
12	Fatime Hetemi	kryqezimi I rruges qe lidh Bedri Gjinen me M. Teuta	100	10	700	300
13	UÇK-Ibrahim Popovci	Prej udhekryqi te gjimnazi deri deri te rruga per në Frasher	1143	9	8000	2286
14	Selman Vojvoda & Deshmoret e Kombit	Prej Urës së Gjakut deri te Fabrika e Ujit në Shipol	3250	11	22800	3250
15	Agim Ramadani Katana & Fan Noli te dielli	Prej udhkryqi te bunari deri te Intereksi dhe te Dielli	672	8.5	4368	1344
16	Muhamet Gashi	Prej sh.f. Ismajl Qemajli deri te rr. Fadil Deliqi	500	6	3000	0
17	Evlia Çelebia	Prej shtepis se Xhafer Deves deri te sh.f. Eqrem Qabej	450	4.5	2025	0


Drejtori DSHPI
10

18	Bislim Bajgora	Prej Laures se trenit deri te interesksi	535	11.5	5082.5	1070
19	Ramadan Kelmendi	Prej Unitetit dri te rrethrotullimi te Bamexi	890	13.2	6780	5050
20	Avni Shabani	Prej Shet. Agim Hajrizi deri te sh.f. Eqrem Qabej	145	4.5	652.5	0
21	Miran Hajra	Kryqezimi I rruges qe lidh Adem Vocen dhe Mexhit Draga	190	8.5	1045	570
22	Kemajl Ataturku	Prej shtepis se shendetit deri te Bulev. Shemsi Ahmeti	167	8.75	1294.25	167
23	Deriton Velu -Suhodoll	prej Aqua Parkut deri te rruga Liqeni	430	10	2365	1935
24	Rruga Liqeni	Prej Ujsjellsit deri te Res. Ujvara	1500	11.5	11250	6000
25	Shetitorja te Liqeni		1500	6	0	9000
26	Lah Nimani	Prej Halles se sportive deri te rruga Avni Shabani	153.5	19.95	1834.33	1228
Totali			18865.5	265.9	152093.08	87383.86

- Komision te vlerësimit te tenderëve “ Zgjerimi i rrjetit te kanalizimit ,pastrimi i kanalizimit,Pusetave dhe shtratit te lumejve në Qytet dhe periferi .
- Menaxhimi i projektit – “ HARTIMI DHE MBIKQYRJA E PROJEKTEVE PËR INVESTIME KAPITALE ” .
- HARTIMI I PROJEKTIT PËR RREGULLIMIN E INFRASTRUKTURËS NË OBORRIN E QKMF-SË
- HARTIMI I PROJEKTIT KRYESOR PËR INFRASTRUKTURËN NË BAIR (NGA GJIMNAZI DERI TE USHTRIA FADIL DELIQI)
- HARTIMI I PROJEKTIT KRYESOR PËR INFRASTRUKTURËN E RRUGËVE NË ILIRIDË
- HARTIMI I PROJEKTIT KRYESOR PËR NDËRTIMIN E RRUGËVE NË FSHATIN KOLLOVERT
- HARTIMI I PROJEKTIT KRYESOR PËR NDËRTIMIN E RRUGËVE NË FSHATIN ZASELLË DHE STANTËRG, RRUGA NË QYTET QKMF-JA E RE – RR. AGIM RAMADANI
- HARTIMI I PROJEKTIT KRYESOR PËR NDËRTIMIN E TREGUT DHE PARKINGUT NËNTOKËSOR
- HARTIMI I PROJEKTIT KRYESOR PËR NDËRTIMIN E RRUGËS KUSHTOVË - KOLLOVERT
- Menaxhimi i projektit –“Larja ,fshirja dhe mirëmbajtja Verore e rrugëve në qytetin e Mitrovicës” .
- Menaxhimi i projektit –“Larja ,fshirja dhe mirëmbajtja Verore e rrugëve në qytetin e Mitrovicës” .

Drejtori DSHPI
11







Largimi i mbeturinave dhe matrialevete forta –deponi e egra

- Largimi i deponisë ilegale të krijuar në rrugën "Ali Zeneli" në lagjen Bair tek "Tjegullorja" si dhe deponisë në rrugën "Ibrahim Popovci".



- Largimi i deponive në vende si : Koshtovë, Lagjen "Adem Voca", Zhabar, Shupkovc, Kciq i Madh, tek Bypassi dhe në shumë pika të tjera.



Mirëmbajtja e hapsirave gjelberuse

- Mirëmbajtja e hapsirave gjelbruse ne qytetin ,ku ne menyrtabelare dhe me foto janë paraqitur hapsirat që janë miëmbajtur rregullisht.

Sipërfaqja e hapësirave të gjelbra në m² publike për kokë banori

Lista e Pronave komunale e përcaktuar si hapësirë e gjelbërit publike¹ e krijuar ndër vite (raportimi kumulative)

Nr	Titullari	Vendi	Funksioni/Shfrytëzimi	Sipërfaqja
1	Hapsira Gjelberuse	Komuna	02471-0-3-0	666.65
2	Hapsira Gjelberuse	Sheshi Nena Tereza	00648-1,00649-1	803.15
3	Hapsira Gjelberuse	Parkingu I komunes	00903-3,00902-0	441.61
		Mbretresha Teutë – Bulevardi Isa Boletini		2314.12
4	Hapsira Gjelberuse	Parku tek qerdhja dhe omnisport	00899-1 00899-7	4797.92
5	Hapsira Gjelberuse	Kej	03546-35, 00899-1	1773
		Parku tek palestra		762.66
6	Hapsira Gjelberuse	Shetitorja	01450-0, 09414-0 00536-2	560.57
7	Hapsira Gjelberuse	Parku Adem Demaqi	01600-7	1515.82
8	Hapsira Gjelberuse	SH.Safet Boletini	02451-1-456-0	442.15
9	Hapsira Gjelberuse	Parku Artim Jashari	03022-510	1851
10	Hapsira Gjelberuse	Parku tek desi	09026-0,02898-39	1647.37
		Rrethi qendror		1565.95
		Rrethi tek ura e lbrit		153
11	Hapsira Gjelberuse	Hyrja e qytetit	00650-0	6849.34

			00649,010651-0		
		Rrethi i Lushtes		747	
12	Hapsira Gjëlberuse	parku Fehmi dhe Xheve Lladrovci	03022-101,03205-1 03204-0,03609-5	12270	
		Shterai i Lushtes		2751.99	
13	Hapsira Gjëlberuse	Liqeni	01032-0, 0354714,00609-0	74478.00	
14	Hapsira Gjëlberuse	Parku Botanik	00899-7,00899-6, 0899-1	14293.00	
		Rrethi i Trepqes		219	
15	Hapsira Gjëlberuse	Park.Xhamis Isa Beg	02467-0, 01605-0	628	
		rr..Ramadan Kelmendi		2316.60	
16	Hapsira Gjëlberuse	Parku tek lumi Trepqa	02897-2	12891.12	
17	Hapsira Gjëlberuse	Tjegullorja	09026-0 ,0901-1-96- 0 02905-2-99-01	4980.32	
		rr.Safet Boletini		108.38	
18	Hapsira Gjëlberuse	Tek tregu	01285-3		
19	Hapsira Gjëlberuse	Parku I romve	02471-3	3000	

Shënim: Të dhënat janë marr nga gjeoportali pasi që nuk i posedojn ndarjet e parcelave ne nga zyra e Kadastrit Komunal .


Mirëmbajtja e ndriçimit publik

Duke u bazuar ne raportin e infrastrukturës per vitin 2025, gjatësia totale e rrugëve të asfaltuara është 277.43 km, ndërsa të pajisur me sistemin e ndriçimt publikë ne zonat urbane dhe viset rurale deri në vitin 2023 kemi zgjerimi të rrjeti në gjatësin totale prej **165.76 km**, 2025 kemi bërë vetëm mirëmbajtje të ndriçimit publik ekzistues.

Mirëmbajtja e varrezave

- Përkujdesi dhe mirëmbajtja e varrezave të qytetit në mënyrë tabelare dhe me foto janë paraqitur lokacionet të cilat mirëmbahen rregullisht.

Varrezat			
ID	Lokacioni	Sipërfaqe	njesia
1	Varrezat Shipol	102905	m2
2	Varrezat Ortodokse	30000	m2
3	Varrezat Shupkovc	15000	m2
4	Varrezat Malazeze	6077	m2



Trafik dhe Transport

- Mirëmbajtja e sinjalizimit Vertikal dhe Horizontal në menyre tabelare jane paraqitur lokacionet e vendosjes se sinjalizimit ,si dhe te bashkangjitur jane e fotot gjate realizimit te punimeve



Në mënyrë tabelare janë të paraqitura rrugët të sinjalizuar në vitim 2025 të shprehura ne m' dhe km duke punuar në bazë të kontratës me titull: "Mirëmbajtja e rrugëve-Punët në Shenjëzimin Horizontal dhe Vertikal në qytet".

nr.	Përshkrimi	Njesia	sasia
1	Sinjalizimi vertical (shenjesimi I BUS)	copë	80
3	Sinjalizimi horizontal I vitit 2025	m'	5246
4	Sinjalizimi horizontal (vendkalimet)	m ²	1326

Gjatësia e rrugëve të sinjalizuara në vitin 2025 me sinjalizim horizontal është 5246 m'

(vrejtje kjo shifer është përfshir vetëm gjatësia e rrugë ,ku këtë gjatësi janë përfshirë vijat e mesit ,ndarjet e shtegut për biçiklete,kufizimet e rrugës dhe ndarjet e vendparkimit për automjete)

Në mënyrë tabelare janë paraqitur numri I objektivave të cilat janë realizuar gjatë vitit 2025 duke u bazuar ne planin e mobilitetit.

Nr.	Numri i veprimeve të planifikuara me planin e mobilitetit (afat shkurtër)	Evidentimi
1	Marrëveshja për krijimin e agjencisë (ORGANIT Rajonal)	Pa realizuar
2	Marrja e pëlqimit nga Ministria e Infrastrukturës(MI)	Pa realizuar
3	Përmirësimi i rregullimit dhe monitorimit të shërbimeve të taksive	E realizuar
4	Fizibiliteti për rrjetin e ri të transportit publik urban	Pa realizuar
5	Rritja e sigurisë dhe përmirësimi i kapacitetit në 5 pikat e prekura	E realizuar
6	Rrugë unazore - rrugë qarkore në pjesën jugore të qytetit	E realizuar
7	Rritja e sigurisë dhe përmirësimi i kapacitetit në 5 pikat e prekura	E realizuar
8	Rrugë unazore - rrugë qarkore në pjesën jugore të qytetit	E realizuar
9	Përmirësimi i sinjalizimit të trafikut	E realizuar
10	Riorganizimi i lëvizjes së transportit në varësi të strukturës së trafikut	E realizuar
11	Ndërtimi i rrugës 'Ali Zeneli'	E realizuar
12	Ndërtimi i rrugëve 'Lah Nimani' dhe 'Agim Ramadani'	E realizuar
13	Heqja e pengesave nga trotualet ekzistuese	E realizuar
14	Përmirësimi i trotareve dhe shtigjeve ekzistuese për çiklizëm	E realizuar
15	Masat për të përmirësuar mobilitetin për përdoruesit me kufizime në	E realizuar

Drejtori DSHPI
19

	mobilitet	
16	Marketingu dhe promovimi i ecjes dhe transportit me biçikleta	Pa realizuar
17	Objekti i parkimit të biçikletave dhe objekti i çiklizmit për çiklistët	E realizuar
18	Matja e rregullt e cilësisë së ajrit dhe rritja e numrit të Stacioneve të Monitorimit të Cilësisë së Ajrit	Pa realizuar
19	Zhvillimi i iniciativave për të zvogëluar pronësinë e veturave	Pa realizuar
20	Përmirësimi i veprimtarisë policore-zbatimi i ligjit	E realizuar
21	Fushata për transportin e qëndrueshëm	Pa realizuar
22	Përcaktimi i zonave për kufizimet e parkimit dhe tarifat e parkimit për secilën zonë	E realizuar
23	Fushata publike për kufizime parkimi në rrugët përkatëse	E realizuar
24	Hartimi i të gjitha rregulloreve për ndërtesat e reja dhe ndërtimin e garazheve të reja private dhe publike në përputhje të plotë me normat e planifikimit teknik	E realizuar
25	Zona e parkimit me pagesë (Zona I)	E realizuar
26	Parkim për përdoruesit me nevoja të veçanta	E realizuar
27	Përmirësimi i zbatimit të ligjit	E realizuar
28	Zbatimi i rregullave të shpejtësisë në rrugët kryesore	E realizuar
29	Qetësimi i trafikut përmes zonave 20 km/h pranë shkollave lokale	E realizuar
30	Përmirësimi i sinjalistikës në trafik	E realizuar
31	Ndriçim i përmirësuar i rrugës	E realizuar
32	Fushatë për të përmirësuar sigurinë në rrugë	E realizuar
33	Rritja e Kontrollit të Trafikut - Zbatimi i Ligjit	E realizuar
Totali:		27

- Licensini i operatorve Individual ,Radio Taxi

Lista e radio -taxi3

Drejtori DSHPI
20

ID	Emri dhe Mbiemri	ARBK	Licenca	VENDI PER PARKING	Lokacioni
10	Ardiana Gucati (SPEED)	810567191	0060603/24	09/343/04-0017636/24	Tek Mbretresha Teutë
11	Hysni Hoti (GO-TAXI)	811566605	0036426/24	09/343/04-0018552/24	Afer mega market Florenti rr.M Teutë
12	Afrim Ferati	810356742	0041560/24	09/343/04-0018613/24	Tek Mbretresha Teutë(sta.Bus)
1	Shefqet Rama(EURO TAXI)	810005985	0038644/24	09/343/04/17536/24	Tek Mokragora
2	Mirsad Selmani(MY-TAXI)	811868548	0064063/24		Tek embeltorja Tetova
3	Burim Habibaj (Albani)	811317701	0048674/24	09/346/06-0045302/23	Tek Ish Hotel Adriatiku
4	Ilir Shabani (VIP)	811302728	0036535/24	09/343/04-0018171/24	Tek sheshi I qytetit rr.Sh.Ahmeti
5	Vlora Shabani (VIIP)	810061680	0036525/24	09/343/04-0018171/24	tek embeltorja Tetova
7	Erdogan Kajtazi (Era)	810555310	003665/24	09/343/04-0017992/24	tek sheshi I qyteti rr.Sh.Ahmeti
8	Erdogan Kajtazi (Era 1)	810112772	0036701/24		
9	Afrim Tahiri (Leonardi)	810568339	0041148/24		tek Mokragora

Lista e operatorve te **LICENSUAR 2024**

Lista Taxi-Individual neper qytet te Licensuar-2024

Taxi -Qytetit							
ID	Field1	Emri dhe Mbiemri	Personal	Lokacioni	ARBK	Licenca	te paisur me Licenc
1	16	Seladin Vallqi	1030057160	Tek teferigji	810562167		True
2	17	Shefki Kasumi	1001819832	afer parku Adem Demaqi	810352104		True
3	02	Xhafer Rahova	1030586839	Tek teferigji	810351180		True
4	01	Sefedin Rahova	2020661197	Tek teferigji	810353350		True
5	08	Fazli Peci	1005353200	afer parku Adem De	71089142		True
6		Ragip Avdidemaj	1030057437	Tek teferigji	810349929		True
7	03	Enver Aliu	1030583961	Tek teferigji	810561333		True
8		Vesel Haliti	1004426840	afer parku Adem	810557259		True

Drejtori DSHPI
21

Taxi -Qytetit							
ID	Field1	Emri dhe Mbiemri	Personal	Lokacioni	ARBK	Licenca	te paisur me Licenc
				De			
9		Abedin Pushkolli	1241881438				True
10	06	Xhafer Kabashi	1004903338	Tek teferigji	70172548		True
11		Abedin Pushkolli	1005631552	Tek teferigji	80449542		True
12	04	Sami Potoku	1030593479	Tek teferigji	810560533		True
13	05	Sinan Islami	2030051421	Tek teferigji	810568363		True
14	07	Admir Isuf	1233205741	stac.bus	812147488		False
15	18	Besim Isufi	1030054195	afer parku Adem De	810360347		True
16	09	Nexhmedin Peci	1006432138	Tek teferigji	71258688		False
17	21	Safet Jonuzi	1172702615	stac.bus	810552415		False
18	11	Marsim Syla	1009759758	Parku Adem Demaqi	810568230	0066513/24	False
19	10	Besim Muja	1021032561	Parku Adem Demaqi	810350455	0066507/24	False
20	13	Halit Kurti	1030059898	Parku Adem Demaqi	811998345	0067472/24	False
21	15	Bekim Miftari	1007763448	Parku Adem Demaqi	8103491185	0067363/24	False
22	14	Valbon Haliti	1007254683	Parku Adem Demaqi	80366191	0066820/24	False
23	12	Fehmi Vallqi	1005141881	Parku Adem Demaqi	811522574	0066810/24	False
25	19	Musa Miftari	2001736437	hapsira te ETC	80334737	0048159/24	False
26	20	Bajram Ferizi	1006124077	tek stc.Bus	71329852	0057330/24	False
27		Nysret Hajdari	1009753440	afer parku Aden Demeqi			False

RAPORTI VJETOR PËR KONTRATAT E NËNSHKRUARA DHE PROCEDUR NGA VITET PARAPRAKE

Drejtori DSHPI
22

Nr.i Prokurimit Numri rendor i prokurimit	Titulli i aktivitetit të prokurimit	Çmimi i kontratës	Çmimi i kontratës, të realizuar në vitin 2025	Emri i OE të cilit i është dhënë kontrata	Gjatësia dhe sipërfaqja
642-25-5068-5-2-1	Asfaltimi, riparimi dhe rregullimi i rrugëve në qytet dhe fshatra	498,892.00	100,000.00	BAGERI SH.P.K.	1,500.00 m' / 7,708.00 m²- Asfalt
642-25-4048-5-2-1	Zgjerimi i rrjetit të kanalizimit dhe pusetave në Shalë të Bajgorës, Koshtovë, Broboniq, Zhabar, Ilirid, Shipol, Bajr, Vinarc, Gushafc, Vaganicë dhe në zonën e qytetit	205,745.00	50,000.00	Muhamet Muçiqi B.I. (Eco Clean&Energy);Valdrini SH.P.K.; Ibrahim Korrumeli B.I.	1,572.41 m' - Kanalizim
642-25-4153-5-1-1	Ndertimi i rrugëve në fshatin Kollevert	749,776.38	0.00	BAGERI SH.P.K.	0.00 m' / 0.00 m²
642-25-6973-5-2-1	Ndertimi i rruges Zhazh-Vllahi	437,777.77	50,000.00	Eurondertimi	400.00 m' / 2000 m² zhavor
642-25-5691-5-1-1	Ndertimi i rrugëve në fshatin Koprive	847,856.19	150,054.00	Quality Asfalt	3200 m' / 17600 m²
642-25-5069-5-1	Ndertimi i rruges Cen Stan Tergu	1,462,921.90	218,479.20	BAGERI SH.P.K.	1,356.65 m' / 10,200.00 m²- Zhavor
642-23-3228-5-2-1	Ndërtimi, Asfaltimi dhe rregullimi i rrugëve	267,990.00	189,000.00	Valdrini shpk	1'500.00 m' / 5,700 m²
642-23-5417-5-2-1	Rregullimi dhe asfaltimi i rrugëve në Iliridë	749,633.80	400,000.00	Rahovica Commerce	4000 m' / 23,000.00 m² Asfalt
642-22-6299-5-1-1	Ndërtimi i rrugës Ali Zeneli	1,259,165.69	181,371.00	Bageri shpk	669.34 m' / 13,906.00 m²- Asfalt
642-24-5116-5-1-1	Ndërtimi i rrugëve në lagjen Bair	590,590.59	438,370.00	Gurbardhi shpk	2,158.00 m' / 15,455.00 m²- Asfalt
642-24-8263-5-2-1	Ndërtimi i rrugëve në fshatin Zhabar	490,490.00	221,013.00	Gurbardhi shpk	13,100.00 m² / 5,960.00 m²- Asfalt
642-24-8264-5-2-1	Ndërtimi i rrugëve në lagjen Shipol	269,530.00	78,822.00	Gurbardhi shpk	6,300.00 m² / 495 m² - Kubëza
642-23-7998-5-2-1	Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugëve në fshatin Gushavc dhe Vinarc	378,382.25	256,839.09	Bageri shpk	4,409.52 m' / 1,7392.16 m² - Asfalt
642-25-461-1-3-6	Furnizimi dhe montimi i pompave të ujit për ujësjellsin	8282.89	8282.89	Ejona SHPK	Furnizim/Mont.